桃江县水利建设指挥部文件

桃水建指〔2020〕1号

关于印发《桃江县2020年农村饮水安全巩固提升工程实施方案》的通知

各乡镇人民政府、县直各有关单位:

根据省、市脱贫攻坚、重点民生实事和小康建设目标考核等相关要求，经研究，现将《桃江县2020年农村饮水安全巩固提升工程实施方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

桃江县水利建设指挥部

2020年6月5日

桃江县水利建设指挥部办公室　　2020年6月5日印发

桃江县2020年农村饮水安全巩固提升工程
实 施 方 案

农村饮水安全巩固提升工程建设是关系国计民生的重点民生实事工程，是响应党中央关于全面建成小康社会、确保贫困地区如期脱贫的攻坚工程，为进一步加快农村水利基础设施建设，构建和谐社会用水安全保障体系，推动农村饮水安全项目建设步伐，扎实为民办实事，确保重点民生实事、小康建设、脱贫攻坚目标全面、优质地完成，现结合我县实际情况，特制定本方案。

一、指导思想

严格按照精准脱贫“两不愁、三保障”和全面建设小康社会要求及相关验收标准，以改善民生、构建农村宜居环境、促进农村经济发展为总揽，坚持因地制宜科学规划，精心组织建设，使我县农村饮水安全工作得到健康快速发展。以解决农村饮水安全问题为重点，提高农村自来水普及率为中心任务，全力以赴，狠抓项目建设管理，确保今年农村饮水安全巩固提升工程建设任务全面完成，为推进新农村建设营造良好环境。

二、实施原则

1、严格按照国家《农村饮水安全项目建设管理办法》、《湖南省农村饮水安全项目建设管理办法》、《益阳市农村饮水安全工程建设与运行管理办法》和《桃江县农村饮水安全工程建设与运行管理办法》组织项目实施。

2、确保农村饮水安全有保障，各项目所在地乡镇按照目标任务分解落实到村、组、户，包括投资规模、资金来源、工程措施等。

3、实施计划任何单位和个人不得随意调整。

三、目标任务

（一）建设任务：详见附件

（二）项目完成时间：2020 年 10 月 30 日。

（三）工程质量：验收合格率 100%。

四、工作措施

（一）加强组织领导。切实加强农村饮水安全工程工作的领导，成立农村饮水安全工作领导小组，设立办公室，明确专人负责，各乡镇也要成立相应的组织，做到有机构，有专门管理班子，有人员，保障施工环境，推动农村饮水安全工作的顺利开展。

（二）精心组织实施。项目具体实施由各乡镇人民政府负责，乡镇委托村委组织实施的必须采用四自两会三工开的模式。管材采购由水利局统一招标采购确定供应商，水利局成立专门的技术指导及监督组，农饮站负责项目实施的综合协调工作，定期报告工作情况，积极争取各级配套资金。项目实施过程中要按照国家《农村饮水安全项目建设管理办法》的要求抓好建设管理的各个环节,乡镇要明确班子成员做为总负责人,并对每处工程派驻行政负责人和技术负责人，确保工程顺利实施。建立质量安全保证体系，本批次项目安排专业监理进行现场质量、安全的监督工作，

确保工程建设质量及安全。

（三）落实扶贫政策。对建档立卡贫困人口出现的饮水安全不达标问题要通过新建或现有集中供水工程管网延伸入户解决饮水安全问题，同时免收入户设施配套费；对不能通过集中供水解决的建档立卡贫困人口要根据实际情况因户施策，通过改造、新建引用山泉水、井水等工程措施确保贫困人口饮水水质、水量、方便程度、供水保证率达到脱贫验收标准，确保饮水安全。

（四）严格资金管理。项目建设资金根据工程进度，由监理和乡镇人民政府审核签字后报县水利局，经审定后由水利局拨付乡镇财政所，乡镇要保证资金安全，专款专用，提高资金使用效率；各项目计划资金为完成该项目最高限制金额，包含土建施工、管材采购、材料转运、税收、征地、临建、电表开户等所有费用。

（五）加强建后管理。各乡镇人民政府要严格按照桃政办发〔2016〕45号《桃江县农村饮水安全工程建设与运行管理办法》落实各项管理责任，建立完善各项规章制度，搞好日常维修管护工作；加强对供水水源的保护和水质的监测工作，保证工程正常运行和供水安全。

（六）加大宣传力度。要多部门、多渠道、多方式，层层宣传发动，大力宣传我县农村饮水安全工作政策措施、安全饮水卫生知识、先进典型和经验，为顺利推进农村饮水安全工程建设营造良好的舆论氛围。要广泛发动和引导群众积极参与农村饮水安全工程建设，主动投资投劳，项目实施情况及时向社会公布，接

受群众监督。

（七）严格奖惩措施。按计划全面完成目标任务，经县级验收考评确定为优秀以上等次的，将酌情给予奖励。未按时全面完成目标任务，取消其参加本年度水利建设评优资格，与绩效考核目标挂钩，并减少下一年度的水利项目实施计划，同时，相关责任人年度考核定为不合格，并在全县通报批评。对因环境不优、组织不力，造成项目被全省通报、影响脱贫、重点民生实事和小康建设考核或全县项目争取的，按相应规定严格责任追究。

附件：桃江县2020年农村饮水安全巩固提升实施计划表

2020年农村饮水安全巩固提升工程投资计划表

序号	单位名称	所在乡镇	项目名称	主要建设内容	供水范围	计划受益人口（人）			计划工程投资（万元）				
						小计	新增人口	巩固提升	小计	中央	省	市县	其它
	全县合计					44750	10000	34750	616.00	122.00	494.00		
1	桃江县	大栗港镇	筑金坝水厂巩固提升工程	新建引水坝一座，引水管安装1200m。	筑金坝村	1500		1500	5.00		5.00		
2	桃江县	大栗港镇	卢家村水厂巩固提升工程	新建机井一口。	卢家村	500		500	8.00		8.00		
3	桃江县	浮邱山乡	田家村水厂巩固提升工程	新建T304不锈钢50T清水池一个，三项电开户1处，新修入厂公路，安装自动控制系统一套，铺设Φ160mmPE管800m,拉杆改造35m。	田家冲村	800		800	20.00		20.00		
4	桃江县	浮邱山乡	水口山水厂禁牌片巩固提升工程	管网延伸：Φ75PE管300m，铺设Φ50PE管800mΦ25PE管300m。	水口山村	1000		1000	2.00		2.00		
5	桃江县	浮邱山乡	担水坝供水工程	水井改造，管网加固改造	担水坝村	300		300	4.76		4.76		
6	桃江县	各乡镇	解决21户贫困户饮水困难问题	扶贫办反馈的解决贫困户饮水问题		0		0	3.00		3.00		
7	桃江县	灰山港镇	克上冲水厂巩固提升工程	铺设干管4960m，铺设支管网约23650m。	大桥塘、肖家段村、天子坡	7300	3500	3800	98.94		98.94		
8	桃江县	灰山港镇	王家咀水厂巩固提升工程	新建25T无阀滤池、50T清水池各一个，新建25m2消毒室、值班室，铺设干管2800m，铺设支管3600m。	绿家湾村	1979	1979		36.00		36.00		

2020年农村饮水安全巩固提升工程投资计划表

序号	单位名称	所在乡镇	项目名称	主要建设内容	供水范围	计划受益人口（人）			计划工程投资（万元）				
						小计	新增人口	巩固提升	小计	中央	省	市县	其它
9	桃江县	灰山港镇	软桥水厂巩固提升工程	在三口坝水库新建50T无阀滤池，100T清水池，浮球装置一套，自动控制系统一套，50T/h潜水泵一台套，铺设Φ200PE配水管网1500m，新建管理用房25m2、其他附属设施。	软桥、源嘉桥等	5500		5500	47.00		47.00		
10	桃江县	灰山港镇	甘泉山村供水工程	管网维修改造	甘泉山村	400		400	12.00	12			
11	桃江到	灰山港镇	滩口上供水工程	管网延伸工程	滩口上村	200		200	3.50	3.5			
12	桃江县	鸬鹚渡镇	梅山水厂巩固提升工程	新建100T清水池一个，新建25T无阀滤池，引水坝1处，铺设Φ110PE管2500m，简易消毒设备一套。	张子清村	1500		1500	27.00		27.00		
13	桃江县	鸬鹚渡镇	蒋家冲村异地搬迁	新建引水坝、50T清水池各一个、铺设主支管网3100m	蒋家冲村	150		150	18.00		18.00		
14	桃江县	鸬鹚渡镇	鸬鹚渡镇供水工程	山岔洞水源点完善水处理设施、管理用房、围墙，座石仑新增山溪水源，铺设Φ63管道1400m	长江村	1200		1200	10.00	10.00			
15	桃江县	马迹塘镇	泗里河水厂巩固提升工程	新建100T清水池一个，新建25T无阀滤池1个，引水坝2处，安装简易消毒设备一套。铺设干管网3500，铺设支管4100m。	泗里河村	1824	1824		32.00		32.00		
16	桃江县	马迹塘镇	小丰溪村小集中供水	新建引水坝、清水池及管网	小丰溪村	600		600	8.00		8.00		
17	桃江县	牛田镇	临市街水厂巩固提升工程	源地山塘改造加固，，新建机井一	临市街村	1100		1100	13.00	6.0	7.00		
18	桃江县	牛田镇	峡山口水厂巩固提升工程	安装Φ90PE取水管500m，浮球装置一套，自动控制系统一套，40T/h潜水泵一台套	峡山口村	600		600	4.00	4.00			

2020年农村饮水安全巩固提升工程投资计划表

序号	单位名称	所在乡镇	项目名称	主要建设内容	供水范围	计划受益人口（人）			计划工程投资（万元）				
						小计	新增人口	巩固提升	小计	中央	省	市县	其它
19	桃江县	牛田镇	清泉水厂巩固提升工程	水源工程及管网维修改造	清泉水厂	2000		2000	23.00	23			
20	桃江县	三堂街镇	三堂街连片水厂巩固提升	胡家坳村:新建引水坝2处，新建50T清水池一个，铺设主支管网4400m;三堂街集中供水工程沉淀池改造，三堂街村铺设干管3500m，支管5200m。	胡家坳村（700人）、三堂街村（1300人）	2000	2000		42.30		42.30		
21	桃江县	三堂街镇	合水桥水厂晚谷村片供水工程	新建50T清水池、25T无阀滤池、引水坝各一座，新建12m2消毒室，铺设干管1400m，铺设支管5080m。	晚谷村	497	497		28.00		28.00		
22	桃江县	三堂街镇	王母水厂巩固提升工程	三项电表井户1处，三项深井泵一台，污水管改造15m,新建12m2消毒间，铺设干管670m，铺设支管3600m	王母村	500		500	14.00		14.00		
23	桃江县	三堂街镇	合水桥水厂巩固提升工程	水源工程维修改造	合水桥村	600		600	3.00	3.00			
24	桃江县	三堂街镇	赤塘供水工程	水源工程维修改造	赤塘村	300		300	12.00	12			
25	桃江县	石牛江镇	黄泥田供水工程	新增Φ160引水管160m，供水管网维修改造	苏团、黄泥田等	2000		2000	5.00		5.00		
26	桃江县	松木塘镇	温塘供水工程	新建30T清水池、引水坝各一个，铺设管网2000m	温塘村	200	200		8.00		8.00		
27	桃江县	松木塘镇	下干沙供水工程	新建引水坝、管网改造维修	下干沙村	500		500	2.00		2.00		
28	桃江县	松木塘镇	松木塘村供水工程	新建引水坝、30T清水池及管网维修维护,新建20T不锈钢清池一个及管网改造	松木塘村	500		500	12.00		12.00		
29	桃江县	松木塘镇	桥头河供水工程	新建引水坝、新建引水管网	桥头河村	800		800	12.00		12.00		

2020年农村饮水安全巩固提升工程投资计划表

序号	单位名称	所在乡镇	项目名称	主要建设内容	供水范围	计划受益人口（人）			计划工程投资（万元）				
						小计	新增人口	巩固提升	小计	中央	省	市县	其它
30	桃江县	桃花江镇	桃花江镇城乡一体化工程	水表改造、管网改造		1500		1500	20.00	20			
31	桃江县	武潭镇	高峰水厂巩固提升工程	新建50T清水池一个，新建25T无阀滤池，安装简易消毒设备一套，铺设Φ90引水管150m，铺设Φ160管道800m，铺设Φ63管道800m。	青山片及泥潭片	2800		2800	23.50	2.5	21.00		
32	桃江县	武潭镇	杨林供水工程	新增地下水源及附属设施	崇山坪村	900		900	6.00		6.00		
33	桃江县	武潭镇	梅林水厂改造	新建30T清水池、引水坝各一个，铺设主支管网2000m	梅林村	600		600	10.00		10.00		
34	桃江县	武潭镇	新铺子供水工程	管网维修改造	新铺子村	600		600	2.00	2.00			
35	桃江县	武潭镇	汤家段供水工程	水源工程维修改造	汤家段村	500		500	4.00	4.00			
36	桃江县	乍埠乡	花园台水厂军功咀片巩固提升工程	慢滤池更换滤料，值班室维修加固，铺设干管300m，铺设支管5980m。	军功咀村	400		400	13.00		13.00		
37	桃江县	乍埠乡	南京湾供水工程	管网维修改造	南京湾村	400		400	4.00		4.00		
38	桃江县	乍埠乡	花园台供水工程	水源工程改造，铺设Φ90管道1300m	花园台村	500		500	12.00	12.00			
39	桃江县	沾溪镇	石门塘供水工程	水井、清水池及管网维修	长田坊	200		200	8.00	8			